

COMUNE DI
MANTOVA**Settore: LP - Lavori Pubblici****Protocollo: 30431.71149/2025****Determinazione n. 1811 del 10/07/2025****Oggetto: NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE PINQUA ID 28 - INT. 488 'COMPLETAMENTO CONNESSIONI CICLABILI IN STRADA CHIESANUOVA' - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO - CUP I67H21000250004 - CIG 972718462B - CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE ELETTRONICA: VC28ST**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con la D.G.C. n. 299 del 23/12/2020 il Comune di Mantova ha espresso la volontà di promuovere processi di rigenerazione di ambiti urbani, con particolare riferimento alle periferie, e di incremento della qualità dell'abitare, proponendo una serie di interventi finalizzati alla densificazione dei servizi alle abitazioni e creazione di spazi necessari al rinforzo del tessuto sociale incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici;
- con la D.G.C. n. 61 del 12/03/2021, è stato approvato lo Studio di Fattibilità Tecnico-Economica relativo all'intervento di completamento della ciclabile in Strada Chiesanuova - CUP I67H21000250004 dell'importo complessivo di € 548.000,00; e il Comune di Mantova candidava l'intervento al bando PINQUA. (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare) promosso dal Ministero Infrastrutture e Trasporti pubblicato in G.U. n. 285 del 16/11/2020;
- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n.383 firmato in data 07/10/2021, per attuare il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PinQua), sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari e delle proposte valutate positivamente dall'Alta Commissione e pertanto ammesse a finanziamento e il Comune di Mantova risulta beneficiario di un contributo di euro 15.000.000;
- con la D.G.C. n. 256 del 03/11/2021, è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico ed economica relativo al "Completamento ciclabile in strada Chiesanuova" - CUP I67H21000250004, ai fini dell'inserimento dell'intervento nel Programma triennale 2021-2023, annualità 2021;
- con la D.G.C. n. 286 del 24/11/2021 veniva accettato il contributo complessivo pari ad € 15.000.000,00 per il programma "Q.U.I. – Quartiere & Innovazione, Mantova - ID 28, comprensivo anche del contributo a valere sull'opera di "Completamento ciclabile in Strada Chiesanuova" (ID 488);
- con il Decreto Ministeriale n. 804 del 20/01/2022, è stato assegnato definitivamente il contributo € 15.000.000,00 relativamente alla proposta ID 28 del Comune di Mantova "Q.U.I. – Quartiere & Innovazione, Mantova" nell'ambito del PNRR, in Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 (nota ministeriale n. 2411/2022 assunta a prot. comunale con n. 17441/2022, in atti);
- con la D.G.C. n. 44 del 23/02/2022 è stato approvato lo schema di convenzione tra il MIMS e il Soggetto beneficiario Comune di Mantova, per la realizzazione delle opere della proposta ID 28 del Comune di Mantova denominata Q.U.I. – Quartiere & Innovazione, Mantova;
- al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target), il Comune di Mantova, quale soggetto attuatore dell'opera PNRR, si è impegnato con atto d'obbligo affinché le azioni del progetto siano portate materialmente a termine e completate entro la data 31/03/2026;
- con atto del Dirigente del Settore LL.PP. del 07/12/2022, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in esame l'ing. Lucca Bianchi, in servizio presso questo Settore;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

PRESO ATTO che, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target), il Comune di Mantova come Soggetto attuatore dell'opera PNRR di cui all'oggetto, si è impegnato con atto convenzionale affinché le azioni del progetto siano portate materialmente a termine e completate entro la data 31/03/2026 e ha inoltre, indicato il seguente iter di progetto:

Descrizione della fase procedurale	Data prevista inizio	Data prevista fine
PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA)	25/02/2021	03/11/2021
PROGETTO DEFINITIVO -ESECUTIVO	25/02/2022	21/12/2022
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	13/01/2023	30/01/2023
AGGIUDICAZIONE	02/02/2023	21/04/2023
STIPULA CONTRATTO	22/04/2023	09/06/2023
ESECUZIONE LAVORI	08/01/2024	21/05/2025
COLLAUDO	03/06/2025	30/09/2025

ASSICURATA, pertanto, la coerenza dei tempi (inizio/fine delle attività fino ad oggi previste) con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell'Intervento e del Progetto di riferimento;

DATO ATTO che Il 13/07/2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione (Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio dell'Unione Europa, che fissa, tra l'altro, in riferimento a tale investimento il traguardo **M5C2-19** di firma delle convenzioni entro il primo trimestre 2022 e l'obiettivo **M5C2-20** di sostegno a 10.000 unità abitative entro il primo trimestre 2026 e 800.000 mq di spazi pubblici;

PRECISATO che l'opera in questione:

- tutte le prestazioni svolte afferenti alle misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR) oggetto delle opere in oggetto, devono garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, nonché, ove applicabili, ai principi trasversali, quali tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- L'Allegato alla Decisione del Consiglio dell'Unione Europea con cui vengono definiti in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse in merito alla M5.C2.I 2,3, fissa in riferimento a tale investimento l'obiettivo M5C2-20 "Sostegno ad almeno 10 000 unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione). Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario che copra almeno 800 000 metri quadrati di spazi pubblici" entro T1 2026.
- l'Intervento di "Completamento del percorso ciclabile in strada Chiesanuova" – CUP I67H21000250004 ricade nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Componente – Misura - Investimento/sub investimento M5 C2 investimento 2.3 – PINQuA;
- apporta il contributo programmato di 0 al numero di unità abitative e di 2.330,00.mq di spazi pubblici all'obiettivo della Misura di riferimento, come indicato nell'atto d'obbligo e/o candidatura del bando;
- non apporta un contributo programmato all'indicatore comune risparmi sul consumo annuo di energia primaria in MWh/anno, associato agli interventi della Missione 5, Componente C2, Investimento 2.3;
- non contribuisce **all'obiettivo climatico o digitale** come specificato nell'Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241

ATTESO che:

- l'art. 47 della L.108/2021 e il DPCM - Dipartimento per le Pari Opportunità - del 07/12/2021, disciplinano, fra gli altri, gli obblighi assunzionali tra i soggetti aggiudicatari dei pubblici appalti finanziati in tutto o in parte, dai fondi PNRR e PNC, per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili e per perseguire pari opportunità generazionali e di genere;
- si è proseguito a dare applicazione alle prescrizioni dirette alla promozione l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani di cui al comma 4 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito con Legge n.108/2021, e favorire l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, come previsto dalle "Linee Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", adottate dal DPCM - Dipartimento per le Pari Opportunità - del 07/12/2021;

VALUTATO che, nell'ambito della realizzazione dell'opera di "Completamento ciclabile in Strada Chiesanuova", afferente il Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR), è sempre stato garantito il rispetto e la conformità delle prestazioni, che sono state oggetto dei vari affidamenti, ai principi e agli obblighi specifici del PNRR, relativamente al principio DNSH, nonché, **ove applicabili**, anche ai principi trasversali, quali tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108, l'impresa appaltatrice ha presentato apposita relazione in cui attesta che non si è reso opportuno procedere a nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 458 del 25/02/2022 avente oggetto: "Next Generation EU PNRR PINQUA Id.28 – Int. 488 "Completamento connessioni ciclabili in strada Chiesanuova" - **Incarico Professionale** per i "Servizi di Ingegneria ed Architettura" inerenti la redazione del progetto definitivo/esecutivo, in tutte le sue componenti architettoniche e strutturali, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione e contabilità dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione, la redazione del Certificato di regolare esecuzione, l'assistenza al collaudo e le prestazioni accessorie relative alla stesura, consegna e ritiro presso l'Agenzia del Territorio di Mantova dei tipi mappali e di frazionamento, affidato al Dott. Ing. Lorenzo Auri – Studio d'Ingegneria, Via Guido da Suzzara n.18, Suzzara (MN) – (46029), dell'importo complessivo di € 40.000,00, oltre al 4% di oneri previdenziali, pari ad € 1.600,00, oltre IVA al 22% imponibile paria € 41.600,00, pari ad € 9.152,00 (attività non commerciale, IVA in split payment) per complessivi **€ 50.752,00** (CIG 90821413D9);

VISTA la D.G.C. n. 367 del 21/12/2022, di approvazione del progetto definitivo – esecutivo relativo all'intervento in oggetto, redatto dall'ing. Lorenzo Auri con studio in via Guido da Suzzara n.18, Suzzara (MN), a tale scopo incaricato, assunto al protocollo del Settore Lavori Pubblici al pge. 128375/2022 del 19/12/2022, per un importo di € 778.050,00 di cui € 538.232,20 per lavori a base d'asta ed € 30.675,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e di € 2098.142,00 per somme a disposizione stazione appaltante;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 75 del 12/01/2023, con la quale si è dato avvio alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, c.2, lett. b) del D.L. n.76/2020, convertito con L. n. 120/2020, provvedendo alla pubblicazione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse per la selezione di concorrenti da invitare alla gara da svolgersi in modalità telematica mediante Piattaforma Sintel;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1108 del 21/04/2023 con la quale si sono aggiudicati alla ditta F.LLI AZZONI SRL, con sede Goito (MN), Via Ca' Diciotto 12, C.F. P.IVA 01624690200, i lavori di "Completamento Ciclabile in Strada Chiesanuova", per un importo di lavori, al netto del ribasso offerto del 7,31% (€ 39.344,77) di € 498.887,43, a cui si aggiungono € 30.675,8 per oneri sicurezza, e quindi per un valore complessivo contrattuale di **€ 529.563,23** oltre IVA di legge 10% e il quadro economico è stato assestato come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO			
A	LAVORI	A BASE D'ASTA	CONTRATTO
A.1	Lavori	538.232,20	498.887,43
A.2	Oneri della sicurezza	30.675,80	30.675,80
	Totale lavori	568.908,00	529.563,23
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Imprevisti compreso IVA	13.180,00	41.046,29
B.2	Lavori in economia (interventi rete acque meteoriche, opere a verde)	40.000,00	40.000,00
B.3	Rilievi, accertamenti e indagini	5.000,00	5.000,00
B.4	Spese tecniche per progettazione, CSP e CSE oneri 4% compresi	54.800,00	54.800,00
B.5	Incentivo ex 113 D.lgs. 50/2016 ed oneri assicurativi	10.960,00	11.378,16

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

B.6	Onere per allacciamento e/o interramento reti	5.000,00	5.000,00
B.7	IVA 10% su lavori principali	56.890,80	52.956,32
B.8	IVA 22% su voci B.2-B.3-B.4-B.6	23.056,00	23.056,00
B.9	Contributo ANAC	250,00	250,00
B.10	Arrotondamento	5,20	0,00
B.11	Indennizzi occupazioni aree	0,00	15.000,00
	Totale somme a disposizione	209.142,00	248.486,77
	TOTALE PROGETTO		778 050,00

DATO ATTO che il contratto è stato sottoscritto tra il Comune di Mantova e la ditta F.LLI AZZONI SRL, con sede Goito (MN), Via Ca' Diciotto 12, nella sede del Comune di Mantova al Rep. n. 32333 del 09/06/2023, Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Mantova il 16/06/2023 al n°7332, Serie 1T;

VISTO che il verbale di consegna lavori è stato sottoscritto in data 08/01/2024 (prot. n. 2424/2024) con il tempo utile di esecuzione stabilito in 270 (duecentosettanta) giorni naturali consecutivi e quindi con **termine in data 01/10/2024**;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori, sottoscritto dalla Direzione dei Lavori e dall'Appaltatore in data 31/07/2024 (prot. n. 86048/2024), in attesa della redazione e approvazione della modifica contrattuale afferente le lavorazioni supplementari al contratto vigente, ai sensi dell'art. 106 comma 2, lett. b), finalizzate al miglioramento dell'opera senza alterarne la natura complessiva, nonché di ulteriori modifiche di dettaglio;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 2795 del 16/10/2024 con cui si è approvata la perizia di spesa, (in atti al PGE 108220/2024 del 07/10/2024) costituita da relazione tecnica, atto di sottomissione computo metrico e verbale nuovi prezzi, elaborata dal Direttore Lavori ing. Lorenzo Auri per le lavorazioni supplementari al contratto vigente, ai sensi dell'art. 106 comma 2, lett. b), finalizzate al miglioramento dell'opera senza alterarne la natura complessiva, nonché di ulteriori modifiche di dettaglio che hanno variato le quantità delle lavorazioni previste in contratto, **nell'importo netto di € 607.961,16** di cui € 566.792,68 per lavori e € 41.168,48 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10% che ha determinato un aumento di spesa netto di **€ 78.367,93** rispetto a quelli contrattuali, oltre IVA al 10%, pari ad un incremento percentuale del 14,80 %, come esplicitato nel quadro economico assestato di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO			
A	LAVORI	CONTRATTO	PERIZIA 1
A.1	Lavori	498.887,43	566.792,68
A.2	Oneri della sicurezza	30.675,80	41.168,48
	Totale lavori	529.563,23	607.961,16
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Imprevisti compreso IVA	41.046,29	18.343,50
B.2	Lavori in economia (interventi rete acque meteoriche, opere a verde)	40.000,00	5.000,00
B.3	Rilievi, accertamenti e indagini	5.000,00	500,00
B.4	Spese tecniche per progettazione, CSP e CSE oneri 4% compresi	54.800,00	49.000,00
B.5	Incentivo ex 113 D.lgs. 50/2016 ed oneri assicurativi	11.378,16	12.159,22
B.6	Onere per allacciamento e/o interramento reti	5.000,00	2.500,00
B.7	IVA 10% su lavori principali	52.956,32	60.796,12
B.8	IVA 22% su voci B.2-B.3-B.4-B.6	23.056,00	12.540,00
B.9	Contributo ANAC	250,00	250,00
B.10	Arrotondamento	0,00	0,00
B.11	Indennizzi occupazioni aree	15.000,00	9.000,00
	Totale somme a disposizione	248.486,77	170.088,84
	TOTALE PROGETTO	778 050,00	778 050,00

VISTO il verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto dalla Direzione dei Lavori e dall'Appaltatore in data 07/01/2025 (prot. n. 1612/2025), con il quale viene stabilito il nuovo tempo utile di esecuzione, in giorni naturali consecutivi, entro la **data 21/05/2025**;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

CONSIDERATO che i lavori di cui trattasi si sono conclusi in data **17/05/2025** come da Certificato di Ultimazione Lavori redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Lorenzo Auri, in pari data;

VISTO lo Stato Finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 26/05/2025, per lavori a tutto il 17/05/2025, (prot. n. 76808/2025), e sottoscritto dall'impresa F.lli Azzoni S.r.l. senza riserva alcuna, che ammonta complessivamente a netti **€ 607.910,66=** oltre IVA al 10%;

VISTO il Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 07/07/2025 (prot. n. 76808/2025), con cui il Direttore dei Lavori liquida il credito dell'impresa F.lli Azzoni s.r.l. secondo il seguente schema:

- importo netto stato finale	€	607.910,66
- a dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa		
<i>Certificato di pagamento n.1 SAL1</i>	- €	234.000,00
<i>Certificato di pagamento n.2 SAL2</i>	- €	225.400,00
- resta il credito dell'impresa, a saldo	€	148.510,66

ATTESTATO che per ogni Stato di Avanzamento Lavori:

- è stata presentata la dichiarazione di rispetto del principio DNSH (Regime 2) dal Direttore dei Lavori, agli atti in P.G. 86024/2024 e P.G. 53670/2025;
- è stata presentata la relazione ex post di rispetto del principio DNSH (Regime 2) dalla ditta affidataria, agli atti in P.G. 71149/2025;

DATO ATTO, per quanto sopra, che:

- l'importo della **rata a saldo** dei lavori in oggetto a favore dell'impresa F.lli Azzoni S.r.l., con sede Goito (MN), Via Ca' Diciotto 12, C.F. P.IVA 01624690200 è di **€ 148.510,66=** oltre IVA al 10%;
- l'impresa F.lli Azzoni S.r.l. è in regola con gli obblighi contributivi, DURC in scadenza al **21/10/2025**,

DATO ATTO che sono stati rispettati i target e le milestone associati alla Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.3 "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare PINQUA ID 28";

EVIDENZIATO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, è l'ing. Lucca Bianchi, in servizio al Settore Lavori Pubblici, che attesta:

- la regolarità del procedimento istruttorio dando atto che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, statutaria e regolamentare;
- l'insussistenza, nei propri confronti, di situazioni, neppure potenziali, di conflitti di interesse, così come previsto dall'art. 6- bis della l.241/1990;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 30/11/2021 di approvazione delle variazioni al bilancio finanziario anni 2021-2023;
- la delibera del Consiglio Comunale n.77 del 22/12/2021 di approvazione del bilancio previsionale finanziario anni 2022/2024 e della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione anni 2022-2024;
- la DCC. n. 73 del 18/12/2024, di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027, della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione anni 2025-2027;
- la DGC. n. 287 del 20/12/2024, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2025-2027;
- la DGC. n. 24 del 28/01/2025 di approvazione del PIAO anni 2025-2027;
- la DGC. n. 55 del 21/02/2025 di approvazione del Riaccertamento ordinario residui 2024;
- la DGC. n. 58 del 25/02/2025, di approvazione del Piano degli Obiettivi Gestionali anno 2025;
- la DCC. n. 25 del 29/04/2025 di Ratifica della variazione di bilancio approvata con DGC. n. 86 del 01/04/2025;
- la DCC. n. 26 del 29/04/2025 di Variazioni al bilancio di previsione finanziario anni 2025/2027 applicazione quota avanzo di amministrazione anno 2024;

GARANTITI:

- il rispetto della tutela degli interessi finanziari dell'UE, con riferimento al principio di sana gestione finanziaria, in particolare, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e del

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati (Reg. finanziario (UE, Euratum) 2018/1046 e Reg. (UE) 2021/241 art.22;
- il rispetto della tutela degli interessi finanziari dell'UE, con riferimento al rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e al divieto del c.d. doppio finanziamento (Reg. EU 2021/241 art.9);
l'ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie;

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000, Testo Unico sugli Enti Locali;
- il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- il D.lgs. 50/2016 e D.lgs. n. 56/2017;
- il Regolamento di contabilità e dei Contratti;

DETERMINA

DI RICHIAMARE le motivazioni in premessa citate;

DI APPROVARE lo **Stato Finale dei lavori** di "Completamento Ciclabile in Strada Chiesanuova", redatto dal Direttore dei Lavori ing. Lorenzo Auri in data 26/05/2025, per lavori a tutto il 17/05/2025, (prot. n. 76808/2025) e sottoscritto dalla ditta F.lli Azzoni S.r.l. aggiudicataria dei lavori senza riserva alcuna, e dell'ammontare complessivo al netto del ribasso d'asta del 7,31%, di € **607.910,66=** più IVA al 10%;

DI APPROVARE il **Conto Finale dei lavori** redatto in data 07/07/2025 (prot. n. 76808/2025, in atti), con cui il Direttore dei Lavori liquida il credito dell'impresa F.lli Azzoni S.r.l. secondo il seguente schema:

- importo netto stato finale	€	607.910,66
- a dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa		
<i>Certificato di pagamento n.1 SAL1</i>	- €	<i>234.000,00</i>
<i>Certificato di pagamento n.2 SAL2</i>	- €	<i>225.400,00</i>
- resta il credito dell'impresa, a saldo	€	148.510,66

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Lorenzo Auri in data 07/07/2025;

DI DARE ATTO che ad oggi sono stati emessi mandati di pagamento per un di importo di € **459.400,00=** oltre IVA al 10%;

DI LIQUIDARE il credito netto complessivo alla società F.lli Azzoni S.r.l., con sede Goito (MN), Via Ca' Diciotto 12, C.F. P.IVA 01624690200, pari a € **148.510,66=** oltre IVA al 10%, **previo deposito di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, pari all'importo della rata di saldo a garanzia della rata a saldo** ai sensi dell'art. n. 103 c. 6 del D. lgs. n. 50/2016;

DI AUTORIZZARE lo svincolo della polizza fideiussoria a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, n. 1984218 emessa in data 08/05/2023 da REVO Insurance S.p.A. Viale dell'Agricoltura n. 7 – 37135 Verona – Agenzia Marchesi Brescia, per l'importo garantito di € 26.478,16, in atti con protocollo 50166/2023

DI ATTESTARE che per ogni Stato di Avanzamento Lavori:

- è stata presentata la dichiarazione di rispetto del principio DNSH (Regime 2) dal Direttore dei Lavori, agli atti in P.G. 86024/2024 e P.G. 53670/2025;
- è stata presentata la relazione ex post di rispetto del principio DNSH (Regime 2) dalla ditta affidataria, agli atti in P.G. 71149/2025;

DI DARE ATTO che l'opera realizzata nell'ambito dell'appalto in oggetto ha apportato il contributo di 0 al numero di unità abitative e di 2.330,00.mq di spazi pubblici all'obiettivo della Misura di riferimento;

DI DARE ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108, l'impresa appaltatrice ha presentato apposito atto in cui attesta che non si è reso opportuno procedere a nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, prot. 76288/2025, in atti;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

DI RISERVARE ad ulteriori atti dirigenziali l'impegno e la liquidazione delle somme a disposizione nell'ambito del quadro economico.

IL DIRIGENTE

Arch. Carmine Mastromarino

MASTROMARINO CARMINE / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*