



Settore: LP - Lavori Pubblici

Protocollo: 13093.130933/2023

Determinazione n. 736 del 21/03/2024

Oggetto: NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA' - QUARTIERE TE BRUNETTI AREA TE - RIQUALIFICAZIONE CAMPO SCUOLA TAZIO NUVOLARI CON NUOVE STRUTTURE SPORTIVE - CUP: I67H21001180001 - CIG: 9645952B65 - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.01.2021, pubblicato sulla GURI, serie generale n. 56, è definita l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in *progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale*, ai sensi dell'art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e che il Ministero dell'Interno ha pubblicato il DM 2 aprile 2021 contenente le modalità ed il modello per la presentazione delle istanze di contributo per interventi di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, che non fossero integralmente finanziati da altri soggetti pubblici e/o privati, con singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici, anche ricompresi nell'elenco delle opere incompiute, attraverso interventi di:

- manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
- miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
- mobilità sostenibile;

- tali contributi previsti dall'art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono fissati nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 135 del 26/05/2021 avente per oggetto: *Legge 27.12.2019 n. 160 e D.P.C.M. 21.01.21. Contributo per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. Provvedimenti*, in cui sono state approvate le opere successivamente candidate con il relativo CUP in data 31/05/2021 (con prot. 49412/2021, in atti), tra le quali l'intervento di "RIQUALIFICAZIONE CAMPO SCUOLA TAZIO NUVOLARI CON NUOVE STRUTTURE SPORTIVE. CUP I67H21001180001";

- il decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, del 4 aprile 2022, in particolare l'allegato 4 al decreto stesso, "Contributi agli enti locali per progetti di rigenerazione urbana - PNRR M5C2 investimento 2.1." (assunto a prot. comunale n. 38199/2022, pubblicato in G.U. S.G. n. 89 del 15/04/2022, in cui è stato assegnato un contributo totale di € 18.960.181,81 a tutte le opere presentate dall'Amministrazione comunale, di cui all'opera la quota di cofinanziamento è così definita:

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

CODICE MINISTERO INTERNO per ENTE COMUNE DI MANTOVA: 1030450300			
Intervento/Codice opera 889	CUP	Costo totale di progetto	Contributo PNRR_ Rigenerazione Urbana
RIQUALIFICAZIONE CAMPO SCUOLA TAZIO NUVOLARI CON NUOVE STRUTTURE SPORTIVE	I67H21001180001	€ 750.000,00	€ 721.005,48

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 4 aprile 2022, con i relativi allegati 1, 2, 3 e 4, recante: «Contributi agli enti locali per progetti di rigenerazione urbana - **PNRR M5C2 investimento 2.1**. del 04/04/2022 (assunto a prot. comunale n. 38199/2022, pubblicato in G.U. S.G. n. 89 del 15/04/2022, in cui sono assegnati i contributi alle opere del Comune di Mantova candidate in data 31/05/2021 (prot. 49412/2021, in atti);

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 117 del 04/05/2022 di accettazione del contributo e di approvazione degli schemi d'atti d'obbligo e conferimento di mandato al Sindaco per sottoscrizione;

CONSIDERATO che sono stati sottoscritti gli atti d'obbligo dall'Amministrazione comunale con il Ministero dell'Interno e che sono stati trasmessi nella modalità richieste;

EVIDENZIATO che il contributo totale assegnato con codice attribuito n. 1030450300 al Comune di Mantova ammonta a complessivi € 18.960.181,81, nell'ambito **Next Generation EU – PNRR- Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1** e che si rende necessario un cofinanziamento, da parte del Comune, pari ad € 1.039.818,19 per l'avvio delle attività di progettazione relative ai 17 progetti candidati;

RICHIAMATO l'art. 6 del già citato decreto che fissa i seguenti obblighi per l'Amministrazione al fine di conseguire i finanziamenti assegnati:

- Stipula dei contratti dei lavori entro **31/07/2023** ed avvio dei lavori;
- Realizzazione (pagamento) del 30% delle opere (verifica tramite i S.A.L. o spese sostenute) entro **30/09/2024**;
- trasmissione del Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori o del Certificato di Collaudo delle opere entro **31/03/2026** in linea con il termine fissati nel PNRR;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Giunta Comunale n. 133 del 18/05/2022 avente per oggetto: NEXT GENERATION EU- PNRR_ RIGENERAZIONE URBANA LEGGE N. 160 / 2019 E D.P.C.M. 21.01.21. APPROVAZIONE DEGLI STUDI DI FATTIBILITA ' TECNICO ECONOMICA DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON DECRETO DEL MINISTERO DELL ' INTERNO DI CONCERTO CON IL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE DEL 04-04-2022 AI FINI DELL'INSERIMENTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE 2022-2024- ANNUALITA' 2022;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1326 del 26/05/2022 di sottoscrizione atto di accertamento di entrata del contributo per l'importo di euro 18.960.181,81;

DATO ATTO che tutti i progetti di che trattasi erano già inseriti nella programmazione triennale 2022-2024 e che, stante le specifiche regole di partecipazione del bando (ivi compresa l'esatta denominazione dei progetti), ovvero di procedere con la progettazione e l'appalto entro la scadenza e del 31/07/2023, si è reso necessario modificare la programmazione triennale dei lavori pubblici;

VISTA la D.C.C. n. 27 del 28/04/2023 avente per oggetto Variazioni al bilancio di previsione finanziario anni 2023-2025 – applicazione quota avanzo di amministrazione 2022 con cui è stata assegnata un'ulteriore risorsa comunale di € 75.000,00 all'opera;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 25.01.2023 con cui è stato approvato il progetto esecutivo ed è stato rideterminato il quadro economico, per un importo complessivo di lavori di Euro 610.344,39, di cui Euro 578.683,73 per lavori a base d'asta ed Euro 31.660,66 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

- la Determinazione Dirigenziale n. 696 del 13/03/2023 con la quale a seguito di procedura negoziata di cui sopra sono stati affidati i lavori alla ditta EDILPAS S.R.L., P.IVA/C.F 03348370796, con sede in Via F.lli Bandiera 3, Suzzara (MN) i lavori di riqualificazione campo scuola Tazio Nuvolari con nuove strutture sportive per un importo, al netto del ribasso offerto del 1,17 % (pari ad Euro 6.770,60) pari ad Euro 571.913,13 a cui si aggiungono Euro 31.660,66 per oneri sicurezza, e quindi per un valore complessivo contrattuale di Euro 603.573,79 oltre IVA;

CONSIDERATO che in data 19/04/2023 è stato sottoscritto tra il Comune di Mantova e la società EDILPAS S.R.L con sede a Suzzara (MN) il contratto d'appalto Rep. n. 32325, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Mantova il 20/04/2023 al n. 4717, Serie 1T, relativo alla "**RIQUALIFICAZIONE CAMPO SCUOLA TAZIO NUVOLARI CON NUOVE STRUTTURE SPORTIVE - CUP: I67H21001180001 - CIG: 9645952B65**" (originale in P.G. 110283/2022);

CONSIDERATO che nell'ambito del procedimento amministrativo di realizzazione dell'opera 'Riqualificazione campo scuola Tazio Nuvolari con nuove strutture sportive' - cod. opera: 889, afferente il Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR), è sempre stato garantito il rispetto e la conformità delle prestazioni, che sono state oggetto dei vari affidamenti, ai principi e agli obblighi specifici del PNRR, relativamente al principio DNSH, nonché, ove applicabili, anche ai principi trasversali, quali tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

PRESO ATTO, che al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (Milestone e Target), il Comune di Mantova in qualità di Soggetto Attuatore dell'opera PNRR di cui all'oggetto, ha dichiarato all'interno del sistema Regis la previsione del seguente iter di progetto:

PFTE	19/04/2022	18/05/2022
Progetto definitivo	04/10/2022	30/11/2022
Progetto esecutivo	30/11/2022	15/01/2023
Predisposizione Capitolato e Bando di Gara	30/01/2023	06/02/2023
Pubblicazione bando di gara	07/02/2023	14/02/2023
Aggiudicazione	13/03/2023	14/03/2023
Stipula Contratto	19/04/2023	19/04/2023
Esecuzione lavori	22/06/2023	13/01/2024
Collaudo	15/01/2024	15/03/2024

DATO ATTO che, pertanto, è stata assicurata la coerenza dei tempi (inizio/fine delle attività) con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell'Intervento e del Progetto di riferimento;

DATO ATTO che l'Allegato alla Decisione di esecuzione (Council Implementing Decision - CID) del Consiglio dell'Unione Europa, con cui veniva approvato definitivamente il PNRR dell'Italia, il 13 luglio 2021:

- definisce, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale in merito alla Missione 5 Componente 2, Investimento 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, precisando che "*L'obiettivo di questa misura è quello di fornire ai comuni sovvenzioni per investimenti nella rigenerazione urbana al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché di migliorare il contesto sociale e ambientale dei centri urbani, nel pieno rispetto del principio "non arrecare un danno significativo". Tale obiettivo sarà raggiunto, ad esempio, sostenendo il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche esistenti a fini di pubblico interesse e migliorando il decoro urbano attraverso la ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici, comprese le attività sportive.*

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

-fissa in riferimento a tale investimento l'obiettivo **M5C2-12** di 300 progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale completati entro il secondo trimestre 2026;

PRESO ATTO che l'opera in questione:

- apporta il contributo programmato di una unità all'obiettivo della Misura di riferimento, come indicato nell'atto d'obbligo e/o candidatura del bando;
- è stata associata all'Indicatore Comune **RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA** in MWh/anno. Il contributo programmato dell'opera all'indicatore comune è stato pari a n. 0,01 TEP / anno (0,12 MWh);
- non ha contribuito **all'obiettivo climatico o digitale** come specificato nell'Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241;

ATTESO che l'art. 47 della L.108/2021 e il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità – 7 dicembre 2021 'Adozione linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e PNC', disciplinano, fra gli altri, gli obblighi assunzionali tra i soggetti aggiudicatari dei pubblici appalti finanziati in tutto o in parte, dai fondi PNRR e PNC, in particolare per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili e per perseguire pari opportunità generazionali e di genere, nonché di prevedere, nei documenti di gara, criteri orientati a promuovere, oltre alla inclusione predetta, la priorità di genere l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni e donne;

RITENUTO di aver dato applicazione alle prescrizioni dirette all'inserimento, come requisito necessario per l'appalto di cui trattasi, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani di cui al comma 4 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito con Legge n.108/2021, come previsto dalle linee guida per i contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali e l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità', approvate con decreto PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ DECRETO del 07/12/2021;

DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108, l'impresa appaltatrice ha presentato apposita relazione in cui attesta che non si è reso opportuno procedere a nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, prot. com. n. 32050/2024;

GARANTITI:

- il rispetto della tutela degli interessi finanziari dell'UE, con riferimento al principio di sana gestione finanziaria, in particolare, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e del recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati (Reg. finanziario (UE, Euratum) 2018/1046 e Reg. (UE) 2021/241 art.22;
- il rispetto della tutela degli interessi finanziari dell'UE, con riferimento al rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e al divieto del c.d. doppio finanziamento (Reg. EU 2021/241 art.9);

CONSIDERATO che, applicando all'importo dei lavori posto a base di gara il ribasso offerto dell'1,17 % (pari ad Euro 6.770,60), il quadro economico approvato con D.G.C. 18 del 25/01/2023 è stato così rideterminato:

A – IMPORTO LAVORI			
1a	IMPORTO AGGIUDICAZIONE		571.913,13
2a	ONERI DELLA SICUREZZA PROGETTO		31.660,66
IMPORTO TOTALE LAVORI			603.573,79
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
3	IVA 10% sui lavori		60.357,38
4	spese tecniche onorari e spese per progettazione fattibilità, definitiva, esecutiva, sicurezza CSP e CSE, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, certificato regolare esecuzione, collaudi.		93.839,99

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

5	contributo previdenziale - 4%		4.579,40
6	IVA 22% su spese tecniche		20.644,80
7	Allacciamenti		2.550,00
8	spese per pubblicità, contributo ANAC		375,00
9	Incentivo ex. art.113D.L. 50/2016 (≤2% importo opere da definire qui pari a 2%)		12.200,00
10	imprevisti e ribasso d'asta (iva inclusa)		26.879,64
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			221.426,21
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO			825.000,00

ATTESTATO CHE:

- il verbale di consegna lavori è stato sottoscritto in data 08/05/2023 (prot. n. 48156/2023);
- è stata concessa una proroga fino al 13/01/2024;
- i lavori sono stati completati in data 13/01/2024 come da certificato di ultimazione dei lavori (prot. n. 6273/2024);

CONSIDERATO che i lavori di cui trattasi si sono conclusi in data 13/01/2024, come da Certificato di Ultimazione Lavori redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Nicola Salami;

VISTO il Conto Finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Nicola Salami in data 11/03/2024 e sottoscritto dall'impresa senza riserva alcuna che:

- è stata concessa anticipazione per € 120.714,76 oltre IVA 10% in data 24/05/2023 con Certificato di pagamento (prot. n. 55272/2023);
- è stato emesso il 1° Certificato di Pagamento per € 146.943,47 oltre IVA 10% in data 31/07/2023 (prot. n. 31607/2024);
- è stato emesso il 2° Certificato di Pagamento per € 129.607,26 oltre IVA 10% in data 06/10/2023 (prot. n. 103386/2023);
- è stato emesso il 3° Certificato di Pagamento per € 122.670,24 oltre IVA 10% in data 27/11/2023 (prot. n. 125184/2023);
- è stato emesso il 4° Certificato di Pagamento per € 70.475,82 oltre IVA 10% in data 09/01/2024 (prot. n. 11022/2024);
- il Conto Finale è stato redatto per l'importo di € 603.573,79 da cui, deducendo le rate di € 590.411,55, il credito residuo dell'impresa è di € 13.162,24 oltre IVA 10%, come da 5° Certificato di Pagamento (prot. n. 26677/2024);

ATTESTATO che per ogni Stato di Avanzamento Lavori:

- è stata presentata la dichiarazione di rispetto del principio DNSH (Regime 2) dal Direttore dei Lavori, agli atti in P.G. 55206/2023 con prot. n. 125153/2023, n. 125165/2023, n. 125180/2023, n. 26325/2024 e n. 31257/2024;
- è stata presentata la relazione ex post di rispetto del principio DNSH (Regime 2) dalla ditta affidataria, agli atti in P.G. 55206/2023 con prot. n. 10891/2024, n. 10703/2024, n. 10705/2024, n. 10707/2024, n. 26328/2024;

VISTA la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 11/03/2024 (prot. n. 29079/2024) con cui il Direttore dei Lavori liquida il credito dell'impresa con il Conto Finale per l'importo di € 603.573,79 da cui, deducendo le rate di € 590.411,55, il credito residuo dell'impresa è di € 13.162,24 oltre IVA 10%;

DATO ATTO che è stata depositata fidejussione VHO42673/DE del 15/03/2024 rilasciata da VHV Versicherungen - Hannover, di importo pari a € 13.829,00 a garanzia della rata a saldo ai sensi dell'art. n. 103 c. 6 del D. lgs. n. 50/2016 (prot. n. 31133/2024 agli atti del fascicolo P.G. 130933/2023);

DATO ATTO che sono stati rispettati i target e le milestone associati alla Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

“Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”;

EVIDENZIATO che il Responsabile Unico del Procedimento, individuato nella persona del Geom. Cesare Compagnoni, attesta:

- la regolarità del procedimento istruttorio, dando atto che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, statutaria e regolamentare;
- l'insussistenza, nei propri confronti, di situazioni, neppure potenziali, di conflitti di interesse, così come previsto dall'art. 6- bis della l.241/1990;

RICHIAMATE:

- la D.C.C.N. 85 del 21/12/2022, esecutiva, con cui il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023/2025 e il Bilancio di Previsione 2023/2025 con i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 04/01/2023, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte finanziaria a norma dell'art. 169 decreto legislativo 267/2000;
- la D.C.C. n. 27 del 28/04/2023 variazioni al bilancio di previsione finanziario anni 2023-2025 – applicazione quota avanzo di amministrazione 2022 con cui è stata assegnata ulteriore risorsa comunale di € 75.000,00 all'opera;
- la DCC n. 76 del 20/12/2023 con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario anni 2024-2026 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione anni 2024-2026 con i relativi allegati;
- la DGC n. 315 del 28/12/2023 di approvazione del PEG 2024-2026;
- la DGC n. 20 del 06/02/2024 con cui è stato approvato il PIAO anni 2024-2026 con i relativi allegati;
- la DGC n. 29 del 23/02/2024 “Riaccertamento ordinario dei residui anno 2023”;
- la DGC n. 36 del 05/03/2024 di approvazione del Piano degli Obiettivi Gestionali anno 2024;

DATO ATTO che l'Ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie;

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000, Testo Unico sugli Enti Locali;
- il Regolamento di contabilità e dei Contratti;
- il D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 120 del 11/09/2020 “Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia”;
- il D.L. n. 183 del 31/12/2020 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi c.d. “Milleproroghe 2021”;
- la Legge 23 dicembre 2021 n°238, c.d. Legge Europea;
- il D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 (c.d. decreto PNRR 2);
- il D.L. 21 giugno 2022, n° 73 (c.d. decreto semplificazioni fiscali);
- il D. Lgs. 36 del 31/03/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

DETERMINA

DI RICHIAMARE le motivazioni in premessa citate;

DI APPROVARE il conto finale dei lavori di **RIQUALIFICAZIONE CAMPO SCUOLA TAZIO NUVOLARI CON NUOVE STRUTTURE SPORTIVE – CUP: I67H21001180001**, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Nicola Salami in data 11/03/2024 e sottoscritto dall'impresa EDILPAS S.R.L P.IVA/C.F 03348370796, con sede in Via F.lli Bandiera 3, Suzzara (MN), senza riserva alcuna, che ammonta complessivamente a l'importo di € 603.573,79 da cui, deducendo le rate di € 590.411,55, il credito residuo dell'impresa è di € 13.162,24 oltre IVA 10%;

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Nicola Salami in data 11/03/2024, (prot. n. 29079/2024, in atti);

DI DARE ATTO che i lavori sono stati liquidati fino all'importo di euro 590.411,55 oltre IVA;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

DI DARE ATTO che è stata depositata fidejussione VHO42673/DE del 15/03/2024 rilasciata da VHV Versicherungen - Hannover, di importo euro 13.829,00 a garanzia della rata a saldo ai sensi dell'art. n. 103 c. 6 del D. lgs. n. 50/2016 (prot. n. 31133/2024 agli atti del fascicolo P.G. 130933/2023);

DI AUTORIZZARE lo svincolo della polizza fideiussoria n. VHO35664/DE del 22/03/2023 rilasciata da VHV Versicherungen - Hannover, per cauzione definitiva (prot. n. 33953/2023, in atti);

DI PRENDERE ATTO che per ogni Stato di Avanzamento Lavori:

-è stata presentata la dichiarazione di rispetto del principio DNSH (Regime 2) dal Direttore dei Lavori, agli atti in P.G. 55206/2023 con prot. n. 125153/2023, n. 125165/2023, n. 125180/2023, n. 26325/2024 e n. 31257/2024;

-è stata presentata la relazione ex post di rispetto del principio DNSH (Regime 2) dalla ditta affidataria, agli atti in P.G. 55206/2023 con prot. n. 10891/2024, n. 10703/2024, n. 10705/2024, n. 10707/2024, n. 26328/2024;

DI DARE ATTO che sono stati rispettati i target e le milestone associati alla Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale",

DI RISERVARE ad ulteriori atti dirigenziali, l'impegno e la liquidazione delle somme a disposizione nell'ambito del quadro economico.

IL DIRIGENTE

Arch. Carmine Mastromarino

MASTROMARINO CARMINE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)